

सि.न. ठेक्का मार्फत भएका योजनाहरु

सि.न.	योजनाको नाम	बजेट	कबोल अंक	अनुमानित लागत	पेशकी	पेशकी फर्छेवाट	मुक्तानी भ्याटसमेत	शिर्षक	इकाई	प्रगति परिमाण
१	कुसुम्बावजार प्रगति बजार सडक कालोपत्रे	१०८०००००	६२९१४४९।४०	१०४८६०११।३१	१०९४७२।९९	१०९४७२।९९	४९२९४६५।८३	कालोपत्रे	मी	
२	पुष्पलाल मार्ग बाट वडा नं. ९ को कार्यालय हुदै हुलाकी सडक जोडने बाटो निर्माण तथा मर्मत	८५०००००	५२७६३४१।७७	९३८९०९।६८	०।००	०।००	०।००	ग्राभेल		
३	भारतको सिमानादेखि प्रगति बजार कालोपत्रे वडा नं ७	३२०००००	२५०४४८६।८०	३९१४३३४।७८	४२००००।००	०।००	१७११०८५।४०	पोपत्रे/ग्राभेल	मी	
४	भारतको सिमाना देखि भन्सार, पुरानो ६ नं. गाउँ, लाल सिं चोक हुलाकी सडक जोडने सडक ग्राभेल तथा कल्भर्ट निर्माण	९००००००	५३६६१९८।२४	८८५८६११।४४	०।००	०।००	१४९९२२।००	ग्राभेल	मी	
५	रमाकान्ता चोक देखि गुराँस हुदै वडा नं. ५ को सिमाना सम्म कालोपत्रे सडक निर्माण	९५०००००	५८९७४१२।६१	९२६७७२६।७२	०।००	०।००	५०२९१७६।००	कालोपत्रे	मी	
६	डवल चोक देखि वडा नं. ६ को सिमाना जोडने सडक कालोपत्रे तथा कल्भर्ट निर्माण	९५०००००	५७८३५९६।२०	९३३०१७५।७२	१००६३४५।७४	१००६३४५।७४	५५२७५६८।००	कालोपत्रे	मी	१०७५।००
७	डवल चोक सामुदायिक हुदै वडा नं. ३ को सिमल चोक सम्म कच्ची सडक निर्माण	८५०००००	५६५१९३७।०४	९६४६९२८।७८	९८३४३७।०४	२५००००।००	३१०४२३९।००	माटो पटान	मी	
८	बजार क्षेत्र भित्रका हाट बजार क्षेत्र वरिपरि सिचाइ कुलोको दक्षिण तर्फका भागमा पक्की सडक निर्माण	३००००००	२२६५२५८।६४	३५४०९४७।८१	३९४१५५।००	३९४१५५।००	२५४२१९९।००	कालोपत्रे	मी	४१६।००
९	बस पार्क देखि वि.पि प्रतिष्ठान सम्म तथा वि.पि प्रतिष्ठान बाट उत्तर तर्फ ३०० मि. पक्की सडक निर्माण	३००००००	२५९७०७६।७४	३५३४१२१।९१	०।००	०।००	२५६४१३३।४७	कालोपत्रे	मी	
१०	यस १ नं. वडालाई २ ब्लकमा विभाजन गरी उक्त स्थानमा पर्ने सडक माटो पटान ग्राभेल गरी स्तरोन्नति गर्ने । क. ब्लक अ. कुसुम्मा चोक देखि साविक वडा नं. ५ को फगरु थरुको घर सम्मको सडक चौडा गरी माटो पटान ग्राभेल स्तरोन्नति गर्ने रकम रु.१३००००।	२५०००००।००	1296215.94	२५५४७८१।१६	०।००	०।००	०			
	ख. ब्लक बि) लालभाङ्गि गाउँको भित्र बाटो चौडा गरी माटो पटान, ग्राभेल स्तरोन्नति गर्ने रकम रु.१२००००।									
११	डल्ला चोक देखि होमस्टे गाउँ भित्र जाने बाटोमा माटो पटान गरी ग्रेडर रोलर गरी स्तरोन्नति गर्ने	२५०००००।००	1320665.2	२५४०७११।५५			९८९६७८।५२	ग्राभेल	dL	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१२	कल्भर्ट निर्माण सोनाहा र गंगापटुवा जोड्ने बाटोमा रहेको भरतमा १ वटा कल्भर्ट निर्माण	२५०००००।००	3705908.81	५१९२४३	६४४८२८१७	०।००		गोटा । कल्भर्ट	गोटा/मी	
	रजवारा र अम्मरपुर जोड्ने बाटोमा रहेको भरतमा १ वटा कल्भर्ट निर्माण	२५०००००।००		मधुवन नगरपालिका वर्द्धिया ५२६३३१।६९	०।००	०।००	०			
१३	मधुवन न.पा वडा नं. ३ हुलाकी सडक खाता गाए देखि श्री ने.रा.मा.वी धनौरा विद्यालय सम्म ३ कि.मि पिच गर्नका लागि	२५०००००।००	3238304.46		०।००	०।००	०	ग्राभेल	मी	
	आराती देखि बालकुमारी मन्दिर सम्म माटो पटान र ठाउ ठाउमा ड्यूमपाइप,कल्भर्ट साथै ग्राभेल गर्नका लागि	२५०००००।००								
१४	गमकका चोक देखि धनौरा गाउ जोड्ने बाटो ग्राभेल तथा माटो पट	२५०००००।००	1705821.48	2941115.23	३०९९१५।३९	२०००००।००	७४३३९।७९७	ग्राभेल	मी	
१५	नेपालु थारुको घरदेखि बहरिया टोल जोड्ने ग्राभेल तथा माटो पटान सडक निर्माण	२५०००००।००	1935351	1996515.74	०।००	०।००	१९३४९५।३।२४	ग्राभेल	मी	८४०
	कुल रकम	८५०००००।००	54836024.33	88457573.87	०.००	०.००	30575043.43			

सार्वजनिक निर्माण तर्फ

1	कार्यालय भवन	10015509.00	17390944.08	19651766.00		1197638	10652743	ejg	ufj6f	0.5
2	आयमुलक भवन निर्माण	4370693	8542053	10991471		8521546.85	4347186.09	ejg	ufj6f	0.5
	जम्मा	14386202.00					14999929.09			

सडक बोर्डका योजनाहरु

1	वडा नं. ४ को हुलाकी सडक देखि जुजमान थारुको घर हुदै नहर हुदै पिपलचौतारीसम्म सडक मर्मत	1252516.26	1326294.45	0	0	967719				1172
2	टडुवा शिव मन्दिर देखि कैलासी जाने सडक मर्मत	1068862.59	1071650.94	0	0	981685.5				698
3	पुष्पलाल मार्गदेखि प्रगति कुसुम्मा सडक सम्म बाटो मर्मत	835492.97	884171.8	0	0	590492				1005
4	गंगावस्ती स्कूलचोकदेखि भारतको सिमानासम्म	1112122.69	1118182.16	0	0	82231				1105
5	मधुवन नगरपालिकादेखि पुर्णपुर स्कूलसम्म र टेलिकमको अफिस जोड्ने बाटो ग्राभेल	1232995.58	1262101.01	0	0	882375				1350
6	वडा नं. ९ को भण्डारी चोक देखि मधुवन न.पा. वडा नं ७ र दक्षिण तर्फ मुक्त कैमैया वस्ती जोड्ने बाटो मर्मत	1109353.64	1169826.75	0	0	829353				1235
		6611343.73	6832227.11			4333855.5				

प्रशासकिय अधिकृत

सिमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

क्र.सं.	योजनाहरूको नाम	प्रस्तावित बजेट	वाग्त अनुमान	अनुदान	मुल्यांकन	वर्ष	शीर्षक	ईकाई	लक्ष परिमाण	प्रगति परिमाण	सम्भौता मिति	सम्पन्न हुने मिति	सम्पन्न मिति	उ.स.को अध्यक्षको नाम
क.सं.	आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट				२०७३								
१	मुक्त कर्मैया सुकुम्बानी बस्ती क्षेत्र साविक तारताल सानाथी(खण्ड) टान्सफरमर खरिद वडा नं ५ र वडा नं. ३ मा	१६०००००	१९९८५३०	१५७९२८५	१५७९२८५	१५७९२८५	टान्सफर्मर	गोटा	२	२	२०७४.१२.२८	२०७५.०२.३०	२०७५.०२.१६	के.डि. भागेश्वर
२	धनोरा प्रसादी बास्को घरनजिक बस्स कल्भर्ट निर्माण	१००००००	१०८८८८५४	९८००००	१०८८९३६३५	९७९९९६८९	कल्भर्ट	गोटा	१	१	२०७४.१०.०७	२०७५.०१.३०	२०७५.०३.२४	दुबरी बाह
३	ह्युमपाइप खरिद	२०००००	१९८८९४६९	१९८५६९१२५	१९८५६९१२५	१९८५६९१२५			१२	१२	२०७५.०२.२२	२०७५.०३.२०	२०७५.०३.०५	बाबाजी ह्युमपाइप
४	वडा नं. ५ मा समरसेल जडान	५०००००	४९२९७९४	४९००००	५६४३९८६	४९००००	समरसेल	गोटा	६	६	२०७४.१२.२२	२०७५.०२.३	२०७५.०२.२४	
५	तारताल खरिद क्षेत्रमा बालउद्यान निर्माण	४५००००	५०९८६५	४४९०००	५२९९२०	४४९०००	बालउद्यान	गोटा	१	१	२०७५.०२.२५	२०७५.०३.२०	२०७५.०३.२२	विद्यादीवी वि.क.
६	पिपल चौतारादेखि दशगजा हुदै गाउँ जोड्ने बाटो र पिपलचौतारादेखि भन्सार रोड सम्म माटो पटान , ग्रामेल र कल्भर्ट निर्माण	१९५८५४०	२२३७०५४	१९०९४९६	२१२४२५०१२	१८०५६९३	ग्रामेल सहित कल्भ.मी		१६०३	१६०३	२०७४.१२.२७	२०७५.०२.३०	२०७५.०२.०३	बडगराज श्रेष्ठ
७	वडा नं. ९ को कृष्ण मन्दिरदेखि दशगजा जोड्ने बाटो र ९ र ७ नं. वडा को सिमाना जोड्ने बाटो माटो पटान र ग्रामेल	१५३९७८४	१७४९६९०	१४८७९६९	१९५६२४८	१४८७९६९	ग्रामेल	मी	१३९८	१३९२	२०७४.१२.२२	२०७५.०२.३०	२०७५.०१.२५	तिर्यराज चापापाई
८	भन्सार रोडदेखि इगोतिबजार र इगोति बजारदेखि भन्धारी टोलसम्म माटो पटान र ग्रामेल	२९८५३५६	३४०९८८७	२८९८४०४	३३४७७६८	२७३८७२७	ग्रामेल	मी	३०४५	३०२७	२०७४.१०.२९	२०७५.०३.२०	२०७५.०३.२५	मगन बाह
९	फिरोटे सामुदायिक बन्देख सिमल चौकसम्म माटो पटान	१४५२५८७	१६५९९५२	१४९०२७९	१६५९५७९	१४९०२७८	ग्रामेल	मी	२७०५	२८००	२०७४.१२.२०	२०७५.०१.३०	२०७५.०२.१०	दोस्ला बाह
१०	वडा नं. ७ को दशरथ बस्ती पुष्पलाल मार्ग हुदै नागरिक सचेतना केन्द्रसम्म जाने बाटो ग्रामेल तथा कल्भर्ट निर्माण	५०००००	४८५०००	५६९०३७५	५६८७२७३२	४८४६९०	ग्रामेल	मी	३८६	३८६	२०७४.१०.१८	२०७५.०१.३०	२०७५.०१.२५	कमला सुनार
११	गुलरियाको सिमाना हुदै धर्मबस्तीको पुष्पलाल मार्ग जोड्ने सडक ग्रामेल	१००००००	९७००००	११०९३९१	११२८४९३	९७००००	ग्रामेल	मी	६४८	६४८	२०७४.१०.०८	२०७४.१२.३०	२०७५.०२.१३	शोभाबर गौतम
	सिमा विकास तर्फको कुल जम्मा	१३९७८२६७				१२५७७३२८१								

(Signature)

(Signature)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मधुवन नगरपालिकाको
बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रमको प्रगति विवरण

क्र.सं	कार्यक्रमको नाम	बजेट	खर्च
१	नगरपालिका स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको बैठक	90000	90000
२	वार्डस्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको बैठक	70000	70000
३	गर्भवति समुह गठन र निरन्तरता	150000	150000
४	गर्भवति(४ महिना) तथा सुत्केरी भएको ७ दिनभित्रका महिलाहरुलाई उत्प्रेरणा स्वरुप आइरन चक्की र पोषिलो खाद्य बस्तु पहार	50000	50000
५	अति विपन्न दलित र पछि परेका समुहका १०००० दिनका आमा समुह गठन र कुखुरा पालन तालिम तथा कार्यक्रम अभिमुखिकरण	136000	136000
६	कुखुराका चल्ला(८ हप्ते) खरिद गरी अति विपन्न, दलित र पछि परेका समुहका १००० दिनका आमाहरुलाई वितरण(खोर बनाएका)	310000	310000
७	कुखुराका चल्ला ढुवानी र वितरण	25000	25000
८	अति विपन्न दलित र पछि परेका समुहका १००० दिनका महिलाहरुलाई कार्यक्रम अभिमुखिकरण , समुह गठन र करेसाबारी व्यवस्थापन तथा तरकारी खेती तालिम	136000	136000
९	अति विपन्न दलित र पछि परेका समुहका १००० दिनका महिलाहरुलाई तरकारीको बिउ, किट वितरण (करेसाबारी भएका)	60000	60000
१०	सबैभन्दा बढीपटक तौल गराउन ५ जनालाई पुरस्कृत गरी बाकी रकम चेतनामुलक कार्यक्रम गर्ने	50000	50000
११	श्रीमान/श्रीमति, सासु/बुहारी अन्तरक्रिया कार्यक्रम	187000	187000
!@	चेतनामुलक सडक नाटक	60000	60000
१३	चेतनामुलक होडिङ्गबोर्ड राख्ने(५ स्थानमा)	40000	40000
१४	विद्यालयमा बक्तृत्वकला प्रतियोगिता (पोषण स्थितिमा सुधार देश विकासको आधार) विषयक	25000	25000
१५	विद्यालयमा स्वास्थ्य बच्चा प्रतिस्पर्धा ५ वर्षमुनिका बच्चा	25000	25000
१६	विद्यालय तथा अन्य स्थानमा हात धुने स्थान व्यवस्थापन	32000	32000
१७	स्थानिय संचार माध्याममा सुचनामुलक पशारण	10000	10000
१८	कार्यक्रम अनुगमन मूल्यांकन	44000	44000
	जम्मा रकम	1500000	1500000





प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत